



旁站记录

工程名称: 联宝(铜邑)电子科技有限公司599MW分布式光伏发电项目 编号: 009

日期及气候: 2019.11.1	施工地点: 联宝西子电室
旁站监理的部位或工序: 光伏并网柜送电	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 14:00
施工情况: 现场施工人员 8人, 管理人员 2人。 由现场电力人员对并网柜内母排及电缆 按图纸要求进行接线, 并检查...	
监理情况: 操作人员有证书在有效期内, 操作工器具。 本件特殊作业监理旁站, 工艺熟练。 下午1:36分送电成功。	
发现问题: 现场发现有母排螺母, 还未紧固。	
处理意见: 立即整改并检查后报监理验收后送电。	
备注 (包括处理结果): 已紧固, 并进行全面检查。合格。	
施工单位:  质检员: 程建辉 日期: 2019.12.01	项目监理机构:  旁站监理人员: 王国富, 何相林 日期: 2019.12.01

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。

