

旁站记录表

工程名称: 联宝合肥电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JLPZ-0/3

日期及气候: 2020 年 06 月 09 日 阴	施工地点: 联宝厂区 4#仓库屋面
旁站监理的部位或工序: 光伏组件安装	
旁站监理开始时间: 08:20	旁站监理结束时间: 16:30
施工情况: 施工人员 15 人, 管理人员 2 人, 4#仓库屋面组件安装  	
监理情况: 1、施工管理人员到岗, 施工准备工作到位。 2、个别压块没有压紧, 与组件之间有空隙。 3、有方阵竖排组件不在一条直线上。 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作, 施工人员必须带安全帽。	
发现问题: 个别压块没有压紧, 组件竖排连接不直。	
处理意见: 对于不符合要求的内容施工方立刻整改。	
备注 (包括处理结果): 整改完成报监理验收合格后可进行下一步工序	
承包单位: 安徽慧天新能源有限公司 质检员: <u>程建辉</u> 日期: 2020 年 6 月 9 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>房公体</u> 日期: 2020 年 6 月 9 日



扫描全能王 创建