

# 质量旁站记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-HFLB-PZ-001

日期及气候: 2019 年 10 月 20 日 晴

施工地点: 联宝科技 1#2#3#4#5#6#仓库

旁站监理的部位或工序: 厂房钢结构加固斜支撑焊接

旁站监理开始时间: 8:50

旁站监理结束时间: 10:50

施工情况: 管理人员 2 人、安全员 3 人、升降机 15 台、施工人员 10 人;



## 监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、斜支撑钢管及厚度符合设计要求。
- 3、测量钻孔深度符合设计要求。
- 4、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作,要求施工单位增加防火布保证安全产。

发现问题: 仓库属于重点防火区域,存在防火措施不到位;存在部分斜支撑焊接不符合设计要求

处理意见: 要求施工方增加防火布和灭火器,对施工现场做到安全防护。对于斜支撑焊接不符合要求整改;

备注(包括处理结果): 整改完成后需报监理查看合格后方可进行下一步施工。

承包单位: 安徽臻杰工程建设有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员: 马开凤

旁站监理人员: 王圆富

日期: 2019 年 10 月 20 日

日期: 2019 年 10 月 20 日



扫描全能王 创建