

旁站记录表

工程名称: 联宝合肥电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JLPZ-014

日期及气候: 2020年07月12日 阵雨	施工地点: 联宝厂区 2#仓库屋面
旁站监理的部位或工序: 直流电缆敷设	
旁站监理开始时间: 08:20	旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 施工人员 7 人, 管理人员 2 人, 2#仓库屋面直流电缆敷设。吊车吊住电缆, 由一名施工人员作为牵引, 多个电缆滚轮减少摩擦, 对电缆进行敷设。	
	
监理情况: 1、电缆敷设排列整齐, 间距均匀, 没有存在交叉现象。 2、电缆敷设无损伤, 存在安装压扁护层断裂和表面严重划伤等缺陷。	
发现问题: 存在安装压扁护层断裂和表面严重划伤等缺陷。	
处理意见: 对于不符合要求的内容施工方立刻整改。	
备注 (包括处理结果): 整改完成报监理验收合格后可进行下一步工序	
承包单位: 安徽慧天新能源有限公司 质检员: <u>程明辉</u> 日期: 2020 年 7 月 12 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>房立峰</u> 日期: 2020 年 7 月 12 日



扫描全能王 创建