

旁站记录表

工程名称：联宝合肥电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 · 编号：ZHJL-JLPZ-015

日期及气候：2020 年 07 月 20 日 晴	施工地点：联宝配电室
旁站监理的部位或工序：光伏并网柜送电测试	
旁站监理开始时间：15:20	旁站监理结束时间：17:30
施工情况： 施工人员 16 人，管理人员 2 人，由现场电力人员对并网柜内母排及电缆按图纸要求进行接线并检查。 	
监理情况： 1、操作人员具有执业资格证书。 2、操作工具齐全。 3、监理进行旁站。 4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作，施工人员必须带安全帽。	
发现问题：有母排螺丝未紧固。	
处理意见：对于不符合要求的内容施工方立刻整改。	
备注（包括处理结果）：整改完成报监理验收合格后可进行下一步工序	
承包单位：安徽慧天新能源有限公司 质 检 员： <u>杨明辉</u> 日 期：2020 年 7 月 20 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>房立华</u> 日 期：2020 年 7 月 20 日



扫描全能王 创建