

旁站记录表

工程名称: 联宝合肥电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ILPZ-016

日期及气候: 2020 年 08 月 07 日 阵雨	施工地点: 联宝厂区 4#5# 仓库屋面
旁站监理的部位或工序: 直流电缆敷设	
旁站监理开始时间: 16:00	旁站监理结束时间: 19:30

施工情况:

施工人员 14 人, 管理人员 2 人, 4#5# 仓库屋面直流电缆敷设。吊车吊住电缆, 由一名施工人员作为牵引, 多个电缆滚轮减少摩擦, 对电缆进行敷设。



监理情况:

- 1、电缆敷设排列整齐, 间距均匀, 没有存在交叉现象。
- 2、电缆敷设无绞拧, 存在表面严重划伤等缺陷。

发现问题: 存在表面严重划伤等缺陷。

处理意见: 对于不符合要求的内容施工方立刻整改。

备注 (包括处理结果): 整改完成报监理验收合格后可进行下一步工序

承包单位: 安徽慧天新能源有限公司	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司
质检员: 程明辉	旁站监理人员: 房立华
日期: 2020 年 8 月 7 日	日期: 2020 年 8 月 7 日



扫描全能王 创建