

旁站监理记录表

工程名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

编号：SQJY-JL-JLPZ-02

日期及天气：2020.01.11 多云-1-5℃	施工单位：江苏弛信电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：4#配电房室内设备基础电缆沟	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位工前进行了技术交底； 2、现场施工人员 9 人，管理人员 1 人已就绪，振动棒 2 台。 3、现场所有人员佩戴安全帽，泵车作业区设警戒； 4、混凝土为商品混凝土，C25，共计约 50 立方，采用泵送方式，现场实测坍落度值：185/182/179/188/192，符合要求； 5、监理检查了钢筋绑扎质量和模板安装工程，设计和规范要求，同意浇筑； 6、监理旁站了施工单位施工过程，混凝土浇筑振捣充分，符合要求。	
发现的问题及处理情况： 气温较低，要求做好混凝土养护； 施工单位对混凝土进行薄膜覆盖保温。	
旁站监理人员（签字）： 2020 年 01 月 11 日	