

旁站监理记录表

工程名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

编号：SQJY-JL-JLPZ-03

日期及天气：2020.04.30 多云 20-32℃	施工单位：江苏弛信电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：4#房北侧至 3#配电房电缆沟	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：15:30
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、施工单位工前进行了技术交底；2、现场施工人员 9 人，管理人员 1 人已就绪，振动棒 2 台。3、现场所有人员佩戴安全帽，泵车作业区设警戒；4、混凝土为商品混凝土，C25，共计 28 立方，采用装载机倒运，现场实测坍落度值：187/180/177/185/190，符合要求；5、监理检查了电缆管安装质量，设计和规范要求，同意浇筑；6、监理旁站了施工单位施工过程，混凝土浇筑振捣充分，符合要求。	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p>沟槽内有垃圾未清理，经监理指出后施工单位已清理。</p>	
旁站监理人员（签字）：	
2019 年 04 月 30 日	