

旁站监理记录表

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

编号: WH-PZJL-20191207

日期及天气: 2019 年 12 月 07 日 晴 -13--2℃

施工单位: 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司

旁站监理的部位或工序: 14 区灌注桩基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 08: 20

旁站监理结束时间: 15: 40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工单位施工人 30 人, 振动器 7 台, 发电机 7 台。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。
- 3、混凝土为自拌混凝土, 等级为 C30, 现场配合比齐全, 塌落度检查符合要求。混凝土试块留置 3 组。



发现的问题及处理情况:

旁站监理人员 (签字):

2019 年 12 月 07 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。