

旁站监理记录表

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站 编号：ZHJL-PZJL-001

日期：2019年 11 月 6 日 天气：晴 温度：6 ℃— 22 ℃	施工单位：四川东旭电力工程有限公司
旁站监理的部位及工序：新民村场地 基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:50	旁站监理结束时间：12:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场技术员 2 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 10 人，振捣器 1 台。 3、水电保证，安全生产措施可靠。 4、采用自拌混凝土强度等级为 C20，现场留取同条件试块 1。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，已到岗。 特种作业人员均持证上岗。 上道工序已验收合格。 施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。 复测基坑底标高、孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。	
监理情况：到达现场检查施工现场安全，查看基坑底标高、孔洞尺寸符合要求。	
处理意见：	
施工企业：四川东旭电力工程有限公司 项目经理部：禄劝县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站 一级项目部 质检员（签字）：褚智军 2019年 11 月 6 日	监理企业：常州亚德工程咨询有限公司 项目监理机构：昆明新民村“十三五”第二批村级光伏扶贫电站 监理项目部 旁站监理人员（签字）：李金梁 2019年 11 月 6 日