

旁站监理记录表

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站 编号：ZHJL-PZJL-003

日期：2019年 11 月 8 日

施工单位：四川东旭电力工程有限公司

天气：晴 温度：6℃—22℃

旁站监理的部位及工序：纳盆村、新华村场地 基础浇筑

旁站监理开始时间：9:50

旁站监理结束时间：17:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场技术员 2 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 10 人，振捣器 1 台。
- 3、水电保证，安全生产措施可靠。
- 4、采用自拌混凝土强度等级为 C20，现场留取同条件试块 1。

监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，已到岗。

特种作业人员均持证上岗。

上道工序已验收合格。

施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。

复测基坑底标高、孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。

要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。

浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。

施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。

监理情况：

查看现场施工情况，无问题。

处理意见：

无

施工企业：四川东旭电力工程有限公司

监理企业：常州正复电力工程监理有限公司

项目经理部：纳盆村、新华村第二批村级光伏扶贫电站

项目监理机构：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

站一标段项目部

监理项目部

质检员（签字）：杨智军

旁站监理人员（签字）：李永林

2019年 11月 8 日

2019年 11月 8 日