

淮安中恒 99MW 风电项目

升压站电气安装
施工现场监理检查记录

常州正衡电力工程监理有限公司

淮安正衡 99MW 风电项目监理部

2020 年 10 月

施工现场管理监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-00

施工单位	河南兴华电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 9 月 24 日	检查地点	升压站接地网施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<p>施工情况：</p> <p>本次站区接地网施工安装联接前进行了站班会，并进行了相关安全、技术交底。项目经理：林军；施工人员 3 人等，施工人员均持有上岗证。 现场电气专业监理：韩火明</p> <p>焊工作业证、焊机等工具均有合格证并已向监理项目部报审，安装人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章。</p> <p>安装施工严格按“《电气安装工程电气装置接地规范》GB50169—2016 要求进行施工，并且按照专项方案”实施并对照 相关内容进行检查。</p> <p>施工过程正常，未发生违反操作规程的行为。</p>			
存在问题	接地扁铁搭接面不符合要求，《电气安装工程电气装置接地规范》GB50169—2016 要求搭接面是扁铁宽度的两倍。		
整改要求	现要求施工单位进行整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	王帅领	施工项目部 签收人/日期	2020.9.24
整改情况	已整改 整改负责人：张申纪涛 日期：2020 年 9 月 24 日		
复查意见	已整改符合需求 复查人：秦国章 日期：2020 年 9 月 24 日		

施工现场管理监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-00

施工单位	河南兴华电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 9 日	检查地点	升压站一、二次屏柜就位安装现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<p>施工情况：</p> <p>施工单位投入吊车一辆、台柴油发电机一台、垫木等工具，共 13 人作业。施工人员佩戴安全帽，作业区设置安全标示牌，现场安全受控。上午 8:30 分开始施工，下午 11:20 分完成 11 面屏柜就位。设备进场有出厂合格证明等质保文件，相关实验报告齐全，一次、二次屏柜设备就位安装时监理人员一直在现场旁站直到安装结束，安装过程中监理人员对设备轴线、标高进行复验，对底部焊接焊缝进行检查，要求施工单位按照图纸设计要求进行安装，并要求现场工人做好安全防护措施。设备安装过程中安全及质量情况正常，顺利安装结束。</p>			
存在问题	部分 一次、二次屏柜底部就位平整度不符合要求，已口头提出现场要求现场施工管理、工人进行重新调整水平度。		
整改要求	现要求施工进行整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	王帅领	施工项目部 签收人/日期	2020.10.9
整改情况	已整改 <div style="text-align: right;"> 整改负责人：申纪涛 日期：2020 年 10 月 9 日 </div>		
复查意见	已整改，符合要求 <div style="text-align: right;"> 复查人：秦福章 日期：2020 年 10 月 9 日 </div>		

施工现场管理监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-00

施工单位	河南兴华电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 12 日	检查地点	升压站主变就位施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<p>施工情况：</p> <p>施工单位投入吊车一辆、台柴油发电机一台、油压千斤顶 6 台，另配备钢轨、垫木等工具，共 13 人作业。施工人员佩戴安全帽，作业区设置安全标示牌，现场安全受控。上午 8:30 分开始施工，下午 19:20 分完成主变就位工作。</p> <p>主变在就位过程中平稳未出现倾斜现象，主变本体就位中心及轴线符合设计要求。</p> <p>冲击记录仪记录数据、主变破氮气（干燥空气）前氮气（干燥空气）压力检查记录数据 符合规范要求。并对主变冲击记录仪所记录的冲击值记录、主变破氮气（干燥空气）前氮气（干燥空气）压力检查记录进行监理见证签字确认。</p>			
存在问题	发现主变运输过程中有一处油漆被刮		
整改要求	已要求施工单位进行整改，就位后进行补漆。		
检查人	王帅领	施工项目部 签收人/日期	10 月 12 日
整改情况	<p>已整改</p> <p>整改负责人：申纪涛</p> <p>日期：2020 年 10 月 13 日</p>		
复查意见	<p>已整改 符合设计要求</p> <p>复查人：秦福章 日期：2020 年 10 月 13 日</p>		

施工现场管理监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-00

施工单位	河南兴华电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年10月12日	检查地点	升压站主变吊罩施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<p>施工情况：</p> <p>工作前进行了班前会，并进行了相关安全、技术交底。最后明确分工，施工人员 12 人。均按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章。现场专业监理：韩火明。</p> <p>在统一指挥下，进行了主变吊罩检查，起罩过程顺利，其他检查试验正常，吊罩检查步 严格按“主变吊罩专项方案”实施。</p>			
存在问题	发现主变吊罩过程中有一处油漆被刮，其它正常。		
整改要求	已要求施工单位进行整改，吊罩完成后必须进行补漆。		
检查人	王帅领	施工项目部 签收人/日期	10月12日
整改情况	已整改 <div style="text-align: right;">整改负责人：申纪涛 日期：2020年10月13日</div>		
复查意见	已整改，符合要求 <div style="text-align: right;">复查人：秦福章 日期：2020年10月13日</div>		

施工现场管理监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-00

施工单位	河南兴华电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年10月14日	检查地点	升压站主变耐压试验现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		

施工情况：本次电气试验人员均持有上岗证。现场监理：韩火明。

设备试验变频电源选用上海思源 VF-SR 变频串联成套试验装置、测试用钳型电流表等仪器均有合格证。试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章；主变耐压试验步骤严格按本工程“主变交流耐压试验方案”实施。

耐压前经吊罩检查铁芯、夹件等绝缘良好、组装完善、油位正常、油化合格，按“GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准”进行耐压前各项试验合格；耐压试验前对主变进行各部位放气、按规范对短路、接地处逐一进行严格检查，并严格执行有关高压试验的安全措施。

高压试验过程中，严格监护被试设备的异常情况；并设置好防护栏，防止外来人员误闯入试验场地，严格监视试验电压。更换完接线后，应经严格检查，电容器在充分放电结束后方能进行下道工序。

耐压试验过程正常，未发生异常现象。

备注：待续时间:60s

加压部位	试验电压 (kV)	频率 (HZ)	结论
高压	112	56.10	通过
低压	28	54.08	通过

存在问题：检查机械、人员配置情况符合要求；试验人员证件有效，作业人员到位，监理人员检查施工交底记录，记录完整、齐全、有效；试验区域没有设立警戒带和安全标志。

整改要求：已要求施工单位进行整改，做好安全措施后，方可作业。

检查人	王帅领	施工项目部 签收人/日期	10月14日
------------	-----	-------------------------	--------

整改情况：已整改

整改负责人：申纪清
日期：2020年10月14日

复查意见：符合要求 已整改

复查人：秦福章 日期：2020年10月14日

施工现场管理监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-00

施工单位	河南兴华电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 15 日	检查地点	升压站主变局放试验现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<p>施工情况：</p> <p>试验人员 8 人，都持证上岗，试验设备器具齐全；</p> <p>现场监理依据“GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验”标准、“GB10943-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验” 标准、“DL/T417-2006 电力设备局部放电现场测量导则”实施旁站监理，并严格执行有关高压试验的安全措施，按要求设置防护 栏，防止外来人员误窜入试验场地。严格监视试验电压，对更换接线进行检查，在电容器 充分放电结束后方能进入下道工序。</p> <p>局放试验过程正常，未发生异常现象，测得本次试验结果正常。</p>			
存在问题	检查机械、人员配置情况符合要求；试验人员证件有效，作业人员到位， 监理人员检查施工交底记录，记录完整、齐全、有效；试验区域没有设立警戒带和安全标志。		
整改要求	已要求施工单位进行整改，做好安全措施后，方可作业。		
检查人	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">王帅领</div>	施工项目部 签收人/日期	10 月 15 日
整改情况	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive; text-align: center;">已整改</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 整改负责人： 申纪涛 日期：2020 年 10 月 15 日 </div>		
复查意见	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive; text-align: center;">已整改 符合要求</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 复查人： 秦福章 日期：2020 年 10 月 15 日 </div>		

施工现场管理监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-00

施工单位	河南兴华电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 22 日	检查地点	升压站主变耐压试验现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<p>施工情况：</p> <p>试验人员 8 人，都持证上岗，试验设备器具齐全；</p> <p>现场监理依据“GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验”标准、“GB10943-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验” 标准、“DL/T417-2006 电力设备局部放电现场测量导则”实施旁站监理，并严格执行有关高压试验的安全措施，按要求设置防护 栏，防止外来人员误窜入试验场地。严格监视试验电压，对更换接线进行检查，在电容器 充分放电结束后方能进入下道工序。</p> <p>局放试验过程正常，未发生异常现象，测得本次试验结果正常。</p>			
存在问题	检查机械、人员配置情况符合要求；试验人员证件有效，作业人员到位， 监理人员检查施工交底记录，记录完整、齐全、有效；试验区域没有设立警戒带和安全标志。		
整改要求	已要求施工单位进行整改，做好安全措施后，方可作业。		
检查人	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">王帅 录</div>	施工项目部 签收人/日期	10 月 22 日
整改情况	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">已整改</div> <div style="float: right; text-align: right;"> 整改负责人：<div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">申纪涛</div> 日期：2020 年 10 月 22 日 </div>		
复查意见	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">已整改 符合要求</div> <div style="float: right; text-align: right;"> 复查人：<div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">秦福章</div> 日期：2020 年 10 月 22 日 </div>		

施工现场管理监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-00

施工单位	河南兴华电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 23 日	检查地点	升压站主变与一次仓共箱母线
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<p>施工情况：</p> <p>35KV 共箱母线设备安装联接前进行了站班会，并进行了相关安全、技术交底。项目经理，施工人员 4 人均持证上岗。 现场监理：韩火明</p> <p>安装设备、工具均有合格证并已向监理项目部报审，安装人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章。安装施工严格按“220kV GIS 安装专项方案”实施，安装前检查施工现场条件清洁无尘，35KV 共箱母线经开箱检查，无破损、外表清洁、内部无杂物；导电杆及触头座光洁、无氧化物、无划痕、无毛刺。施工过程正常，未发生违反操作规程的行为。</p>			
存在问题	部分高压热缩管，没有套到位；		
整改要求	已要求施工单位进行整改，做好安全措施后，方可进行下道工序作业。		
检查人	王帅领	施工项目部 签收人/日期	10 月 23 日
整改情况	<p style="text-align: center;">已整改合格</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：申纪涛 日期：2020 年 10 月 23 日</p>		
复查意见	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <p style="text-align: right;">复查人：秦福章 日期：2020 年 10 月 23 日</p>		

施工现场管理监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-00

施工单位	河南兴华电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 24 日	检查地点	升压站 GIS 安装现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<p>施工情况：</p> <p>本次 GIS 设备安装联接前进行了站班会，并进行了相关安全、技术交底。项目经理，施工人员均持有上岗证。 现场监理：韩火明</p> <p>安装设备、工具均有合格证并已向监理项目部报审，安装人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章。安装施工严格按“220kV GIS 安装专项方案”实施，安装前检查施工现场条件清洁无尘，GIS 部件经开箱检查，无破损、外表清洁、内部无杂物；导电杆及触头座光洁、无氧化物、无划痕、无毛刺。连接插件的触头中心应对准 插口，插入深度应符合产品技术规定，确认导电杆安装牢固正确；法兰面与密封槽光洁、无伤痕，密封圈完好、无变形，法兰面连接紧密，螺栓紧固力矩符合要求；并对照 DL/T5161.2-1.0.2 相关内容进行检查。</p> <p>施工过程正常，未发生违反操作规程的行为。</p>			
存在问题	部分高压热缩管，没有套到位；		
整改要求	已要求施工单位进行整改，做好安全措施后，方可进行下道工序作业。		
检查人	王帅领	施工项目部 签收人/日期	10 月 24 日
整改情况	<p style="text-align: center;">整改合格</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：申纪涛 日期：2020 年 10 月 24 日</p>		
复查意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">复查人：秦福章 日期：2020 年 10 月 24 日</p>		