

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-002

日期及气候: 2019 年 12 月 4 日 晴

施工地点: 升压站综合楼

旁站监理的部位或工序: 升压站基础浇筑

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 19:00

施工情况: 商品砼 C30。

施工人员 13 人, 泵车一台, 振动棒 2 台, 管理人员 4 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。



监理情况:

- 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。
- 2 测量绑筋规格, 符合图纸要求。
- 3、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 浇筑结束后, 口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。

承包单位: 森源电气股份有限公司

技术 员: 王秀宾

日 期: 2019 年 12 月 4 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 董永明 高富海 张良美

日 期: 2019 年 12 月 4 日



扫描全能王 创建