

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-006

日期及气候: 2019 年 12 月 16 日 多云

施工地点: 升压站主变

旁站监理的部位或工序: 升压站主变构架回填

旁站监理开始时间: 10:30

旁站监理结束时间: 12:00

施工情况: 挖机 1 台, 蛙式夯机 1 台, 施工人员 3 人; 土料采用挖掘机运输; 对施工人员进行安全技术交底; 回填土料内杂物清除;



监理情况:

- 1、层层夯实, 每层厚度控制在 30CM, 回填 4 层。
- 2、回填土面积 380 平方米。
- 3、检查标高、分层厚度、分层压实系数达到设计要求。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 无。

承包单位: 森源电气股份有限公司

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

技术 员: 王秀宾

旁站监理人员: 张良

日 期: 2019 年 12 月 16 日

日 期: 2019 年 12 月 16 日



扫描全能王 创建