

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-010

日期及气候: 2019 年 12 月 31 日 多云

施工地点: 升压站综合楼二层

旁站监理的部位或工序: 综合楼二层顶板浇筑

旁站监理开始时间: 9:30

旁站监理结束时间: 14:00

施工情况: 商品砼 C30。施工人员 10 人, 泵车一辆, 振动棒 2 台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好;



监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2 测量钢筋尺寸, 符合设计图纸要求。
- 3、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。
- 4、要求浇筑时及时振捣到位, 要求浇筑完毕后收面。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 无。

承包单位: 森源电气股份有限公司

技术 员: 王秀宾

日 期: 2019 年 12 月 30 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 张良志

日 期: 2019 年 12 月 30 日



扫描全能王 创建