

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-036

日期及气候: 2020 年 4 月 1 日 晴	施工地点: 19#风机点
旁站监理的部位或工序: 19#风机点打桩	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
施工情况: 1、施工人员: 施工人员 5 人, 管理人员 3 人 2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆, 技术员到 3、施工工艺: 采用锤击法 4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求; 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求; 6、机械设备工作运转正常 7、完成打桩作业完成 3 根	
监理情况: 1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行; 2 特种作业人员持证上岗; 3 按要求进入设计要求的持力地层;	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 安徽嵩安建设工程有限公司 技 术 员: 黄进波 日 期: 2020 年 4 月 1 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 高富海 日 期: 2020 年 4 月 1 日