

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-040

日期及气候: 2020 年 4 月 3 日 晴

施工地点: 12#风机点

旁站监理的部位或工序: 12#风机点打桩

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 18:00

施工情况:

- 1、施工人员: 施工人员 5 人, 管理人员 3 人
- 2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆, 技术员到
- 3、施工工艺: 采用锤击法
- 4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求;
- 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求;
- 6、机械设备工作运转正常
- 7、完成打桩作业完成 2 根

监理情况:

- 1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行;
- 2 特种作业人员持证上岗;
- 3 按要求进入设计要求的持力地层;

发现问题: 现场打桩方式未使用引孔机, 桩位未达设计标高桩头爆裂

处理意见: 与业主、设计单位沟通等待处理意见

备注 (包括处理结果):

承包单位: 安徽嵩安建设工程有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

技 术 员: 黄进波

旁站监理人员: 苗守明

日 期: 2020 年 4 月 3 日

日 期: 2020 年 4 月 3 日