

## 旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-051

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2020 年 4 月 10 日    晴                                                                                                                                                                                                             | 施工地点: 24 风机点                                                                                  |
| 旁站监理的部位或工序: 24# 风机点打桩                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 旁站监理开始时间: 8:00                                                                                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间: 18:00                                                                               |
| <p>施工情况:</p> <p>1、施工人员: 施工人员 5 人, 管理人员 3 人</p> <p>2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆, 技术员到</p> <p>3、 施工工艺 : 采用锤击法</p> <p>4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求;</p> <p>5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求;</p> <p>6、机械设备工作运转正常</p> <p>7、完成打桩作业完成 9 根</p> |                                                                                               |
| <p>监理情况:</p> <p>1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行;</p> <p>2 特种作业人员持证上岗;</p> <p>3 按要求进入设计要求的持力地层;</p>                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 发现问题:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 处理意见:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 备注 (包括处理结果):                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 承包单位: <u>安徽嵩安建设工程有限公司</u><br><br>技 术 员: <u>黄进波</u><br><br>日 期:     2020    年 4    月 10 日                                                                                                                                                | 项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u><br><br>旁站监理人员: <u>魏树成</u><br><br>日 期:     2020    年 4    月 10 日 |