

## 旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-070

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2020 年 4 月 22 日      晴                                                                                                                                                                                                   | 施工地点: 2#风机点                                                                                           |
| 旁站监理的部位或工序: 2#风机点打桩                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| 旁站监理开始时间: 8:00                                                                                                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间: 18:00                                                                                       |
| <p>施工情况:</p> <p>1、施工人员: 施工人员 3 人, 管理人员 1 人</p> <p>2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆</p> <p>3、 施工工艺 : 采用锤击法</p> <p>4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求;</p> <p>5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求;</p> <p>6、机械设备运转正常。</p> <p>7、今日打桩作业 3 根。</p> |                                                                                                       |
| <p>监理情况:</p> <p>1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行;</p> <p>2 特种作业人员持证上岗;</p> <p>3 按要求进入设计要求的持力地层;</p>                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 发现问题:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| 处理意见:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| 备注 (包括处理结果):                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| <p>承包单位: <u>安徽嵩安建设工程有限公司</u></p> <p>技 术 员: <u>黄进波</u></p> <p>日 期:      2020    年 4    月 22 日</p>                                                                                                                                | <p>项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u></p> <p>旁站监理人员: <u>高富海</u></p> <p>日 期:      2020    年 4    月 22 日</p> |