

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-099

日期及气候: 2020 年 5 月 7 日 晴	施工地点: 39#风机点
旁站监理的部位或工序: 39#风机点打桩	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
<p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none">1、施工人员: 施工人员 3 人, 管理人员 1 人2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆3、 施工工艺 : 采用锤击法4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求;5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求;6、机械设备运转正常。7、今日打桩作业 14 根。	
<p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none">1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行;2 特种作业人员持证上岗;3 按要求进入设计要求的持力地层;	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: <u>安徽嵩安建设工程有限公司</u>	项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u>
技 术 员: <u>黄进波</u>	旁站监理人员: <u>魏树成</u>
日 期: 2020 年 5 月 7 日	日 期: 2020 年 5 月 7 日