

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-0110

日期及气候: 2020 年 5 月 13 日 晴	施工地点: 40#风机点
旁站监理的部位或工序: 40#风机点打桩	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
施工情况: 1、施工人员: 施工人员 4 人, 管理人员 1 人 2、施工机械: 发电机一台, 试桩机一辆 3、 施工工艺 : 采用锤击法 4、预应力管桩为工厂预制 (外购), 桩的质量和规格符合设计要求; 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位, 质量合格, 吊点位置符合要求; 6、机械设备运转正常。 7、今日打桩作业 14 根。	
监理情况: 1 施工工艺按已批准的施工组织设计 (方案) 执行; 2 特种作业人员持证上岗; 3 按要求进入设计要求的持力地层;	
发现问题: 无施工安全警戒线	
处理意见: 尽快安排现场拉警戒线	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: <u>安徽嵩安建设工程有限公司</u> 技 术 员: <u>黄进波</u> 日 期: 2020 年 5 月 13 日	项目监理单位: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>魏树成</u> 日 期: 2020 年 5 月 13 日