

旁站记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-PZJL-0113

日期及气候：2020 年 5 月 15 日 晴	施工地点：40#风机点
旁站监理的部位或工序：40#风机点打桩	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：18:00
施工情况： 1、施工人员：施工人员 4 人，管理人员 1 人 2、施工机械：发电机一台，试桩机一辆 3、 施工工艺 ：采用锤击法 4、预应力管桩为工厂预制（外购），桩的质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备运转正常。 7、今日打桩作业 15 根。	
监理情况： 1 施工工艺按已批准的施工组织设计（方案）执行； 2 特种作业人员持证上岗； 3 按要求进入设计要求的持力地层；	
发现问题：无施工安全警戒线	
处理意见：尽快安排现场拉警戒线	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽嵩安建设工程有限公司 技 术 员：黄进波 日 期：2020 年 5 月 15 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：魏树成 日 期：2020 年 5 月 15 日