

旁站监理记录

项目名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号: HNGF-B12-003

日期及气候: 2019.12.14 晴	工程地点: 开关站场区内
旁站监理的部位或工序: SVG 基础浇筑、接地变基础浇筑、一次舱基础浇筑、二次舱基础浇筑、移交站基础浇筑	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 18:00
施工情况: 砼浇筑前, 施工人员、机具、C30 的预拌砼已准备到位, 由施工单位项目部负责人对现场施工人员进行安全和技术交底。施工人员 12 人、施工员、安全员就位, 预拌砼用量预 48 立方, 然后开始施工。 监理情况: 监理人员检查钢筋绑扎及模板安装情况, 检查商砼出厂证明、合格证情况, 经检查均符合要求。接地变基础一次性浇筑完成。要求现场制作试块, 标准养护试块作为验证配合比依据。混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀, 连续振捣时间约为 25S-40S, 以混凝土表面出现浮浆为止, 没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。  	
发现问题及处理方法: 基础浇注时, 个别处振捣不到位, 已令整改, 经复查, 达到合格要求。	
备注: 无	
项目部: 湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部 质检员: 范增利 2019 年 12 月 14 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员: 吴金才 2019 年 12 月 14 日

本表一式三份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存一份, 项目监理机构存一份, 承包单位存一份。