

旁站监理记录

项目名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号: HNGF-B12-005

日期及气候: 2019.12.28 晴	工程地点: 光伏场区内
旁站监理的部位或工序: 站用变接地网制作	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 1、施工单位施工人员 3 人, 施工员、安全员就位。 2、施工设备: 电焊机一台、电钻、切割机、钢卷尺等。 3、主要材料: 50mm*5mm 镀锌扁钢、防腐漆等。 首先由施工单位项目部安全、技术人员对现场施工人员进行安全和技术交底, 电焊机等工器具准备完毕, 然后开始工作。	
监理情况: 施工人员按照图纸要求, 在预安装位置打点划线, 选用 50mm*5mm 的镀锌扁钢进行下料, 然后进行焊接作业。扁钢搭接长度不少于其宽度的 2 倍, 并且至少保证三面焊接, 焊缝平整、饱满、牢固, 焊接完成后清除焊渣并做好防腐, 制作过程符合设计和规范要求。	
	
发现问题及处理方法: 个别处防腐不到位, 要求立即整改。整改完毕后经复查, 合格。	
备注: 无	
项目部: 湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部 质检员: 范增明 2019年12月28日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员: 孔令才 2019年12月28日

本表一式 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 份, 项目监理机构 1 份、承包单位存 份。