

旁站监理记录

项目名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号: HNGF-B12-008

日期及气候: 2019.12.29 晴	工程地点: 光伏场区内
旁站监理的部位或工序: 站用变高压电缆头制作	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 11:00
施工情况: 1、现场负责人 1 名, 技术人员 3 名, 安全员 1 名 2、交底记录清楚, 安全设施及工具齐全 3.1. 作业人员共计 5 人, 其中工作负责人 (监护人) 1 人, 电缆制作人员 2 人, 试验人员 1 人, 记录人员 1 人。 3、施工器具: 液化气罐、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀; 4、作业顺序: 电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。 监理情况: 1、安全员已到位; 2、作业过程中, 用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3、相色带清晰可辨, 绝缘措施安全、有效。 4、施工过程符合要求。	
	
发现问题及处理方法: 无	
备注: 无	
项目部: 湖南中程电力工程有限公司衡 南县江口镇同福村 20MW 光伏 发电项目施工项目部	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限 公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目 部
质检员: 范增朋	旁站监理人员: 孔金才
2019 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日

本表一式 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 份, 项目监理机构 1 份, 承包单位存 份。