

旁站监理记录

项目名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号：HNGF-B12-010

日期及气候：2020.01.08 多云转晴	工程地点：外线 10#塔场区
旁站监理的部位或工序：10#塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：11:00	旁站监理结束时间：15:30
施工情况：砼浇筑前，施工人员、机具、C25 的预拌砼已准备到位。由施工单位项目部负责人对现场施工人员进行安全和技术交底，施工人员 11 人、施工员、安全员就位，预拌砼用量预计 32 立方，然后开始施工。	
监理情况： 监理人员检查钢筋绑扎及模板安装情况，检查商砼出厂证明、合格证情况，均符合要求。A、B、C、D 四个腿一次性浇筑完成。要求现场制作试块，标准养护试块作为验证配合比依据。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀，连续振捣时间约为 25S-40S，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。	
	
发现问题及处理方法： 基础浇注时，个别处振捣不到位，已令整改，经复查，达到合格要求	
备注：无	
项目部：湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部 质检员：范增明 2020 年 01 月 08 日	项目监理机构：常州正衡工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员：王合才 2020 年 01 月 08 日

本表一式三份，由项目监理机构填写，建设管理单位存一份，项目监理机构一份、承包单位存一份。