


旁站监理记录

项目名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号: HNGF-B12-013

日期及气候: 2020. 4. 12 晴	工程地点: 外线 4#塔场区
旁站监理的部位或工序: 4#塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 10: 00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 砼浇筑前, 施工人员、机具、C25 的预拌砼已准备到位。由施工单位项目部负责人对现场施工人员进行了安全和技术交底, 施工人员 12 人、施工员、安全员就位, 预拌砼用量预计 44 立方, 然后开始施工。	
监理情况: 监理人员检查钢筋绑扎及模板安装情况, 检查商砼出厂证明、合格证情况, 均符合要求。A、B、C、D 四个腿一次性浇筑完成。要求现场制作试块, 标准养护试块作为验证配合比依据。混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀, 连续振捣时间约为 25S-40S, 以混凝土表面出现浮浆为止, 没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。	
	
发现问题及处理方法: 基础浇注时, 个别部位振捣时间较短, 已要求施工单位增加振捣时间, 经复查, 达到合格要求	
备注: 无	
项目部: 湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部 质检员: 范增明 2020 年 4 月 12 日	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员: 徐 2020 年 4 月 12 日

本表一式 份, 由项目监理单位填写, 建设管理单位存 份, 项目监理单位 1 份、承包单位存 份。