

## 旁站监理记录

项目名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号: HNGF-B12-014

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2020.4.16 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工程地点: 外线 2#塔场区                                                                                                             |
| 旁站监理的部位或工序: 2#塔基基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| 旁站监理开始时间: 10:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旁站监理结束时间: 12:30                                                                                                            |
| <p><b>施工情况:</b></p> <p>砼浇筑前, 施工人员、机具、C25 的预拌砼已准备到位, 由施工单位项目部负责人对现场施工人员进行安全和技术交底。施工人员 12 人、施工员、安全员就位, 预拌砼用量预计 53 立方, 然后开始施工。</p> <p><b>监理情况:</b></p> <p>监理人员检查钢筋绑扎及模板安装情况, 检查商砼出厂证明、合格证情况, 经检查均符合要求。A、B、C、D 四个腿一次性浇筑完成。要求现场制作试块, 标准养护试块作为验证配合比依据。混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振捣器插点均匀, 连续振捣时间约为 25S-40S, 以混凝土表面出现浮浆为止, 没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p><b>发现问题及处理方法:</b></p> <p>基础浇注时, 个别处振捣不到位, 已要求增加振捣点。已令整改, 经复查, 达到合格要求。</p> <p><b>备注:</b> 无</p> |                                                                                                                            |
| <p>项目部: 湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部</p> <p>质检员: 郭博明</p> <p style="text-align: right;">2020 年 4 月 16 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>项目监理机构: 常州正衡工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部</p> <p>旁站监理人员: 孔令才</p> <p style="text-align: right;">2020 年 4 月 16 日</p> |

本表一式三份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存一份, 项目监理机构一份, 承包单位存一份。