

表 B. 5 旁站监理记录表

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PZ-01

日期及气候：2020 年 5 月 5 日 晴 10-24℃ 施工地点：电缆穿管路面、设备基础

旁站监理的部位和工序：电缆穿管路面、设备基础砼浇筑

旁站监理开始时间：8：00

旁站监理结束时间：11：00

施工情况：

- 施工单位施工人员 8 人，施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 混凝土为商砼，混凝土等级为 C35，汽车运输砼自卸，共计 6 方，留置试块一组。



监理情况：

- 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

- 现浇砼路面处理高低不平。
- 砼路面表面抹光粗糙。
- 施工后车辆压过未及时处理

处理意见：

- 1、安排人对现浇砼路面高低不平进行处理。
- 2、安排人对砼路面表面重新抹光。
- 3、安排人对施工后车辆压过进行整改消缺。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成。

承包单位：阳光电源股份有限公司

质检员：张健

日期：2020 年 5 月 5 日

项目监理机构：正衡监理

旁站监理人员：黎建光

日期：2020 年 5 月 5 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。