

# 旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

TWGA-ZHJL-TJPZ-006

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2020.01.02 阴 6℃-4℃                                                                                                                                                                                                                           | 施工地点：12 号铁塔               |
| 旁站监理的部位或工序：12 号铁塔基础浇筑                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 旁站监理开始时间：2020.01.02 10:17                                                                                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间：2020.01.02 18:00 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；</li> <li>2、砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑；</li> <li>3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估。</li> <li>4、混凝土浇筑过程符合设计要求；</li> <li>5、设备投入：水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。</li> </ol> |                           |
| <p>施工工艺：</p> <p>场地平整-桩位放线-开挖浆池、浆沟-护筒埋设-钻机就位、孔位校正-成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣-清孔换浆-终孔验收-下钢筋笼和钢导管-浇筑水下混凝土-成桩。</p>                                                                                                                                                |                           |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30；</li> <li>2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全；</li> <li>3、现场检查塌落度实测值为 180mm；</li> <li>4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆</li> <li>5、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；</li> <li>6、留试块 1 组。</li> </ol>       |                           |
| <p>发现问题：</p> <p>个别蓝色工人员未佩戴安全眼镜。</p>                                                                                                                                                                                                                |                           |
| <p>处理意见：</p> <p>现场要求立即佩戴安全眼镜。</p>                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>已整改。</p>                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <p>项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员： <u>徐小波</u></p> <p>日期：2020 年 01 月 02 日</p>                                                                                                                                                                  |                           |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存\_\_\_\_\_



扫描全能王 创建