

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：TWGA-ZHJL-TJPZ-009

日期及气候：2020.01.05 阴 11℃-4℃	施工地点：N10 铁塔
旁站监理的部位或工序：N10 号铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2020.01.05 09:17	旁站监理结束时间：2020.01.05 16:00

施工情况：

- 1、施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；
- 2、砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑；
- 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估。
- 4、混凝土浇筑过程符合设计要求；
- 5、设备投入：水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。

施工工艺：

场地平整-桩位放线-开挖浆池、浆沟-护筒埋设-钻机就位、孔位校正-成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣-清孔换浆-终孔验收-下钢筋笼和钢导管-浇筑水下混凝土-成桩。

监理情况：

- 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30；
- 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全；
- 3、现场检查塌落度实测值为 180mm；
- 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆
- 5、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；
- 6、留试块 1 组。

发现问题：

个别钢筋绑扎不规范

处理意见：


现场立即整改。

备注（包括处理结果）：

已整改

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：



日期：2020年01月05日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



扫描全能王 创建