

旁站监理记录表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：TWGA-ZHJ-TJP2-016

日期及天气：2020.4.6 晴 11~21℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：升压站二次机舱基坑开挖回填	
旁站监理开始时间：2020.4.6 8:00	旁站监理结束时间：2020.4.6 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 施工人员：18 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2. 安全员，技术员及施工人员到场，安全员进行班前喊话和风险评估； 3. 基坑开挖至持力层，回填到设计标高； 4. 投入设备：挖机一台，小型推土机一台，手扶式打夯机一台。	
发现的问题： 现场多次发生坍塌。	
处理意见： 现场加强基坑防护，放坡，符合标准	
项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：詹红 2020年04月06日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

