

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-014

日期及气候：2020.01.03 阴 11℃-4℃	施工地点：N11 铁塔
旁站监理的部位或工序：N11 铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2020.01.03 07:35	旁站监理结束时间：2020.01.03 15:58
施工情况： 1、施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估。 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、模板支护方案已审批同意；模板及支架符合要求； 3、商品混凝土运输车现场未加水； 4、砼浇筑后，收面时间适宜；混凝土振捣方法、顺序、间距、时间符合规范要求； 5、在混凝土浇筑过程中检查无模板变形、爆模漏浆发生； 6、现场检查塌落度实测值为 194mm； 7、浇筑流程符合规范要求； 8、留试块 1 组；	
发现问题：钢筋加密区. 箍筋绑扎不匀. 间距较大.	
处理意见：现场要求. 增加箍筋. 确保质量	
备注（包括处理结果）：已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司	
旁站监理人员：张世忠	
日期：2020 年 1 月 3 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____



由 扫描全能王 扫描创建

