

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-015

日期及气候：2020.01.04 阴 11℃-4℃	施工地点：N24 铁塔
旁站监理的部位或工序：N24 铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2020.01.04 10:17	旁站监理结束时间：2020.01.04 18:00
施工情况： 1、施工人员 9 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估。 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。	
监理情况： 1、混凝土浇筑申请已批复，使用商品混凝土 C30，混凝土配比已报监理； 2、模板支护方案已审批同意；模板及支架符合要求； 3、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间符合规范要求；砼浇筑后，收面时间适宜； 4、在混凝土浇筑过程中检查无模板变形、爆模漏浆发生； 5、商品混凝土运输车现场未加水； 6、现场检查塌落度实测值为 187mm； 7、留试块 1 组；	
发现问题：钢筋保护层偏小。	
处理意见：要求立即调整，保证基础保护层符合图纸要求。	
备注（包括处理结果）：已调整，经检测符合要求。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张进忠 日期：2020 年 1 月 4 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____



由 扫描全能王 扫描创建

