

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-021

日期及气候：2020.1.8 阴 2℃-5℃	施工地点：N28 铁塔
旁站监理的部位或工序：N28 铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2020.1.8 08:12	旁站监理结束时间：2020.1.8 18:00
施工情况： 1、施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估。 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。	
监理情况： 1、混凝土浇筑申请已批复，使用商品混凝土 C30，混凝土配比已报监理； 2、模板支护方案已审批同意；模板及支架符合要求； 3、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间符合规范要求；砼浇筑后，收面时间适宜； 4、在混凝土浇筑过程中检查无模板变形、爆模漏浆发生； 5、现场检查塌落度实测值为 191mm； 6、浇筑流程符合规范要求； 7、留试块 1 组；	
发现问题：N28 铁塔施工前作业人员没戴安全帽及吸烟。	
处理意见：已通知整改，已佩戴。	
备注（包括处理结果）：	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李恒 日期：2020 年 1 月 8 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建

