

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-029

日期及气候：2020.01.16 多云 7℃-3℃	施工地点：N31 铁塔
旁站监理的部位或工序：N31 号铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2020.01.16 09:24	旁站监理结束时间：2020.01.16 18:05
施工情况： 1、施工人员 12 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估。 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、商品混凝土运输车现场未加水； 3、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间符合规范要求； 4、砼浇筑后，收面时间适宜； 5、在混凝土浇筑过程中检查无模板变形、爆模漏浆发生； 6、现场检查塌落度实测值为 188mm；浇筑流程符合规范要求； 7、留试块 1 组。	
发现问题：	施工现场个别人员未佩戴安全帽。
处理意见：	立即佩戴安全帽，并对施工人员进行安全教育。
备注（包括处理结果）：	已整改
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王鹏 日期：2020 年 1 月 16 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建

