

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-003

日期及气候：2019.12.22 阴 3℃-10℃	施工地点：N17 铁塔
旁站监理的部位或工序：N17 号铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2019.12.22 08:50	旁站监理结束时间：2019.12.22 17:20
施工情况： 1、施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估。 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、现场检查塌落度实测值为 186mm； 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 5、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； 6、留试块 1 组。	
发现问题：钢筋绑扎不规范，加密区间隔大于 10cm	
处理意见：现场要求立即整改加密区增加箍筋。	
备注（包括处理结果）：已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李恒 日期：2019 年 12 月 22 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____



由 扫描全能王 扫描创建

