

# 旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-005

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2019.12.27 多云 2℃-12℃                                                                                                                                                                                                                         | 施工地点：N15 铁塔               |
| 旁站监理的部位或工序：N15 号铁塔基础浇筑                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 旁站监理开始时间：2019.12.27 08:35                                                                                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间：2019.12.27 17:30 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工人员 6 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；</li> <li>2、砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑；</li> <li>3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估。</li> <li>4、混凝土浇筑过程符合设计要求；</li> <li>5、设备投入：水泥罐车一辆、钻机一台、铲车一辆及其它小型辅助工具。</li> </ol> |                           |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30；</li> <li>2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全；</li> <li>3、现场检查塌落度实测值为 180mm；</li> <li>4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆</li> <li>5、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；</li> <li>6、留试块 1 组。</li> </ol>       |                           |
| 发现问题：现场泥泞，浇筑时部分泥已拌入塔基内。                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| 处理意见：要求加强管理，规范施工，做好措施，防止泥入基础。                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 备注（包括处理结果）：已整改                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <p>项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：张进忠</p> <p>日期：2019年12月27日</p>                                                                                                                                                                               |                           |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存\_\_\_\_\_



由 扫描全能王 扫描创建

