

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-001

日期及气候：2020.4.3 多云 10~16℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序：升压站主变基坑开挖回填	
旁站监理开始时间：2020.4.3 8:00	旁站监理结束时间：2020.4.3 18:00
施工情况： 1、施工人员：12 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、安全员，技术员及施工人员到场，安全员进行班前喊话和风险评估； 3、投入设备：挖机一台，小型推土机一台，手扶式打夯机一台及小型辅助工具。	
监理情况： 1、开挖基坑时坡度达到放坡要求； 2、回填前基坑内无积水； 3、基础开挖至▽-1.8m 未见持力层，继续开挖至▽-3.5m 见持力层进行基础验槽，符合要求，进行土夹石回填分成夯实，每层不超过 200mm，共分 8 层夯实，现场进行压实度检测（环刀法），符合图纸压实度系数大于 0.97 要求； 4、回填至标高▽-1.8m。	
发现问题： 基础回填土湿度过大。	
处理意见： 现场要求增加白灰。	
备注（包括处理结果）： 已整改。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：汪鹏 日期：2020 年 04 月 03 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建

