

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-010

日期及气候：2020.4.12 晴 9~21℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：构架、GIS、主变基础接地	
旁站监理开始时间：2020.4.12 8:00	旁站监理结束时间：2020.4.12 18:00
施工情况： 1、施工人员：5人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、安全员，技术员及施工人员到场，安全员进行班前喊话和风险评估； 3、投入设备：焊机一台，防护用具等用品。	
监理情况： 1、构架、GIS、主变压器采用双接地，两条引线分别与接地网不同接地干线链接； 2、水平接地采用 60*8mm 热镀锌扁钢，深埋为 0.8m，垂直接地体采用 $\Phi 50$mm 镀锌钢管； 3、接地干线交叉处应焊接，焊接长度不小于镀锌扁钢长度的两倍。	
发现问题： 1. 焊接搭接长度不够。2. 焊渣未清理 3. 焊接时焊瘤、气孔较多	
处理意见： 现场督促增加搭接面积，焊渣及时清理并在焊接时焊条缓慢拖动。	
备注（包括处理结果）： 现场督促及教育，已进行规范焊接。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王孝全 日期：2020年4月12日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建

