

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-010

日期及气候：2020.11.16 阴 14℃-20℃	施工地点：光伏 T19 区
旁站监理的部位或工序：35KV 电缆直埋敷设	
旁站监理开始时间：2020.11.16 8:20	旁站监理结束时间：2020.11.16 11:00
施工情况： 1、施工方案已报审，施工人员及技术员到岗； 2、施工人员 2 人、挖机操作工 1 人、管理人员 1 人； 3、施工机械：挖机一台，小型辅助工具等； 4、施工步骤：确定好电缆走向→电缆沟开挖→开挖至 1m 深→对电缆沟底部进行抄平→电缆沟底部铺设一层细土夯实→将电力电缆及光缆按要求敷设在电缆沟中→电缆上方用回填土回填一定高度→将红砖铺设在电缆沟中→回填土回填至地面高度→放置电缆警示桩。	
监理情况： 1、施工前施工人员、器械、材料准备齐全； 2、电缆沟开挖深度符合设计要求； 3、全程对电力电缆无暴力施工； 4、监理人员全程现场跟踪。	
发现问题： 开挖电缆沟转角半径不够，易造成电缆损伤。	
处理意见： 加宽电缆沟角，使电缆处于弯度位置。	
备注（包括处理结果）： 合格	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张连忠 日期：2020 年 11 月 16 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建

