

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM9-JL01-///

日期及气候：2020.11.29 晴 5℃-9℃	施工地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：T1-T24 区接地电阻测试	
旁站监理开始时间：12:35	旁站监理结束时间：17:50
施工情况： 1、现场测试人员到场； 2、施工单位电气负责人到场，对现场测量数据进行记录； 3、测试点选取符合测试方案且在允许范围内； 4、仪表调零符合要求； 5、现场分别测试三个点，测试数值真实准确；	
监理情况： 1、测试前，检测仪表外观、归零、表笔情况一切正常； 2、检查接地钎连接长度、连接符合要求； 3、地钎全部打入土层； 4、尽量缩短测试仪表 G 端与被测试接地极质监的阴线长度； 5、布设电流极和电压极时与接地体走向不平行； 6、测试数据符合图纸 TW-G1906S-D05-01 中所述要求。	
发现问题：测试仪开始不正常，准备工作不充分（中途电池没电）	
处理意见：现场进行调试后正常，及时更换电池。	
备注（包括处理结果）：符合要求	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日期：2020 年 11 月 27 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档。



由 扫描全能王 扫描创建







