

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01- 013

日期及气候：2020.4.16 阴 18~29℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序：升压站 SVG、接地变、站用变基础回填	
旁站监理开始时间：2020.4.16 8:00	旁站监理结束时间：2020.4.16 18:00
施工情况： 1. 施工人员 13 人，上岗前进行安全和技术交底，要求三个基础逐层回填，掌握好 SVG、接地变、站用变各自的基础回填标高； 2. 安全员，技术员及管理人员到岗； 3. 投入设备：挖机一台，铲车，手扶式打夯机一台及小型辅助工具一台。	
监理情况： 1、回填前基坑完好无积水； 2、SVG 基础土夹石回填分层夯实，每层不超过 300mm，夯实层共计 9 层，回填至设计标高▽-1.5m； 3、接地变基础土夹石回填分层夯实，每层不超过 300mm，夯实层共计 10 层，回填至设计标高▽-1.2m； 4、站用变基础土夹石回填分层夯实，每层不超过 300mm，夯实层共计 11 层，回填至设计标高▽-0.7m 5、现场压实度检测（环刀法）满足设计要求。	
发现问题： 回填用土湿度过大	
处理意见： 现场更换回填土。	
备注（包括处理结果）： 已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 孙鹏 日期：2020年04月16日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建

