

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-015

日期及气候：2020.04.22 阴 13℃-19℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：主变就位	
旁站监理开始时间：2020.04.22 09:20	旁站监理结束时间：2020.04.22 12:00
施工情况： 1、施工单位安全员在现场。 2、施工人员已接受安全技术交底。 3、施工人员安全防护用品配备齐全。 4、现场的施工机械满足现场施工要求。 5、施工场地进行平整，道路做到坚实畅通，排水措施到位，现场不积水。	
监理情况： 1、在用液压千斤顶把主变压器设备主体顶送至户内通道口的过程中，必须设专人指挥，其他作业人员不得随意指挥液压机操作工。 2、主变压器刚从车上顶至滑轨上时，应停止顶动，检查滑轨、垫木等是否平稳牢靠，确认无误后方可继续顶动。 3、顶动过程中任何人不得在主变前进范围内停留或走动。 4、液压机操作人员应精神集中，要根据指挥人员的信号或手势进行开动或停止，加压时应平稳匀速。 5、主变就位拆垫块时，作业人员应服从指挥人员口令，防止主变压伤人。 6、主变运输过程无重大位移。（详见附件）	
发现问题： 现场个别施工工人吸烟	
处理意见： 立即制止并对施工人员进行教育，提高安全意识	
备注（包括处理结果）： 已整改。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：任明 日期：2020年04月22日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____



由 扫描全能王 扫描创建



30

