

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-002

日期及气候：2020.4.4 多云 10~16℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序：升压站 GIS 基坑开挖回填	
旁站监理开始时间：2020.4.4 8:00	旁站监理结束时间：2020.4.4 18:00
施工情况： 1、施工人员：8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、安全员，技术员及施工人员到场，安全员进行班前喊话和风险评估； 3、GIS 基坑开挖至持力层，回填到设计标高； 4、投入设备：挖机一台，小型推土机一台，手扶式打夯机一台及小型辅助工具。	
监理情况： 1、基础开挖前，开挖范围两侧各增加 1500mm 以防止基础塌方，并做相应基础支护措施； 2、对基坑内少量积水进行抽水处理； 3、开挖至图纸▽-3m 时未见持力层，继续开挖至▽-3.5m 时见持力层，进行基础验槽，符合要求； 4、回填时分层夯实，每层夯实厚度不超过 300mm，共计 2 层； 5、回填至标高▽-3m，现场进行压实度检测（环刀法），符合要求。	
发现问题： 同坡土湿度过大	
处理意见： 现场要打更换同坡土。	
备注（包括处理结果）： 已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日期：2020 年 04 月 04 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建

