

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-026

日期及气候：2020.5.5 多云 17~27℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序：升压站综合楼基础开挖回填	
旁站监理开始时间：2020.5.5 8:10	旁站监理结束时间：2020.5.5 18:30
施工情况： 1. 施工人员：10 人，施工单位管理人员、安全员、技术员到岗； 2. 技术员现场进行技术交底，安全员进行班前喊话和风险评估； 3. 投入设备：挖机一台，铲车一台，手扶式打夯机一台及小型辅助工具。	
监理情况： 1、之前基础开挖至设计标高▽-0.6m，未见持力层，继续开挖至标高▽-4m 时见第③层粉质黏土持力层，进行基础验槽，符合回填要求； 2、由于基坑淤泥坍塌严重，施工难度较大，只能逐片开挖，逐片土夹石回填，逐层夯实，每层夯实厚度不超过 300mm，夯实层共计 12 层； 3、现场进行压实度检测（环刀法）符合回填要求。	
发现问题： 基础北侧基坑深度较大尽快回填夯实。	
处理意见： 加快回填进度。	
备注（包括处理结果）： 已回填完成。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 任晓华 日期：2020 年 05 月 05 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建

69

