

# 旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-028

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2020.05.08 阴 17℃-24℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工地点：升压站                  |
| 旁站监理的部位或工序：综合楼基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 旁站监理开始时间：2020.05.08 16:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间：2020.05.08 18:10 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工人员 6 人，质检员进行施工前技术交底；</li> <li>2、砼为商品混凝土 c30，人工连续浇筑；</li> <li>3、安全员到岗检查安全措施落实；</li> <li>4、混凝土浇筑过程符合设计要求；</li> <li>5、设备投入：混凝土泵车、50 震动棒一台及其它小型辅助工具。</li> <li>6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护；</li> <li>7、浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。</li> </ol> |                           |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、混凝土浇筑申请已批复，使用商品混凝土 C30，混凝土配比已报监理；</li> <li>2、模板及支架符合要求；</li> <li>3、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间符合规范要求；砼浇筑后，收面时间适宜；</li> <li>4、在混凝土浇筑过程中检查无模板变形、爆模漏浆发生；</li> <li>5、现场检查塌落度实测值为 191mm；</li> <li>6、浇筑流程符合规范要求；</li> </ol>                                                                        |                           |
| <p>发现问题：1. 模板内泥巴较多。<br/>2. 模板内钢筋保护层不够。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| <p>处理意见：1. 对模板内泥巴全部清除。<br/>2. 用垫块等增加钢筋保护层。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <p>备注（包括处理结果）：符合图纸要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| <p>项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| <p>旁站监理人员：张勤</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| <p>日期：2020年5月8日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建

