

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-049

日期及气候：2020.06.12 阴 24℃-30℃	施工地点：外线 N24-N25 铁塔
旁站监理的部位或工序：高压电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：2020.06.12 16:30	旁站监理结束时间：2020.06.12 18:00
施工情况： 1、电缆试验方案已完成编制、审批，并对作业人员进行了交底。 2、试验设备、仪器仪表检测证书合格有效。 3、试验人员上岗证书合格、有效，人证一致。 4、人员组织合理、分工明确；现场警示牌、标示牌及安全围栏布置合理。 5、电缆按设计要求敷设、固定，终端头、中间接头制作结束。 6、测量绝缘电阻合格，两端相位一致。	
监理情况： 1、测试前工具准备齐全； 2、测试仪器符合设计要求并检查材料合格证； 3、耐压测试过程正常，并未发生异常现象；	
发现问题： 天气阴雨，雨后作业面积水，设备未做防水措施。	
处理意见： 要求对设备做好防水措施并注意作业	
备注（包括处理结果）： 现场用塑料布对试验设备进行覆盖。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王孝金 日期：2020 年 6 月 12 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档

95



由 扫描全能王 扫描创建

