

# 旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-050

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2020.06.20 阴 22℃-25℃                                                                                                                                                                                                                                              | 施工地点：光伏区 T1-T2 箱、逆变       |
| 旁站监理的部位或工序：集电线路电缆耐压试验、绝缘电阻测试                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| 旁站监理开始时间：2020.06.20 8:10                                                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：2020.06.20 11:00 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、电缆试验方案已完成编制、审批，并对作业人员进行了交底。</li> <li>2、试验设备、仪器仪表检测证书合格有效。</li> <li>3、试验人员上岗证书合格、有效，人证一致。</li> <li>4、人员组织合理、分工明确。</li> <li>5、电缆按设计要求敷设、固定，终端头、中间接头制作结束。</li> <li>6、投入设备：移动电源、绝缘电阻测试仪、变频串联谐振试验设备等小型辅助工具。</li> </ol> |                           |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、测试前工具准备齐全。</li> <li>2、测试仪器符合设计要求并检查材料合格证。</li> <li>3、耐压测试过程正常，并未发生异常现象。</li> <li>4、绝缘电阻测试过程正常，未发生异常现象。</li> </ol>                                                                                                 |                           |
| <p>发现问题：</p> <p>箱变现场接地未处理</p>                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| <p>处理意见：</p> <p>要求施工单位现场整改</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>已整改完毕。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| <p>项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：王孝金</p> <p>日期：2020年6月20日</p>                                                                                                                                                                                                     |                           |

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存档



由 扫描全能王 扫描创建

