

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-054

日期及气候：2020.07.18 阴转中雨 22℃-26℃	施工地点：主道路高架桥段
旁站监理的部位或工序：主道路高架桥段维护	
旁站监理开始时间：2020.7.8: 13:00	旁站监理结束时间：2020.7.8: 17:00
施工情况： 1、施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、质检员、技术员、安全员持证上岗，施工人员到场安全员进行班前喊话及风险评估； 3、设备投入：挖机一台、土方运输车若干；	
监理情况： 由于最近雨水过多，对主道路高架桥段路基影响较大，导致材料无法正常运，现急需打通该段道路。监理部对此提出以下要求：1、路面流水槽必须做到位；2、路面要比四周高出 10~15cm；3、回填材料不易含泥量过高。	
发现问题：道路坑洼不平，两侧排水不畅，路面出现水坑。	
处理意见：现场已拉砖石重新铺设。	
备注（包括处理结果）：车辆能够通行	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张进 日期：2020 年 7 月 19 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____

105



由 扫描全能王 扫描创建



166

